

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
	OBRA:	Regularização Hidrossanitária - Redes de Gordura					DATA : 01/04/2026		BDI : 25,78%	
	DESCRIÇÃO:	Regularização Hidrossanitária - Redes de Gordura					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	HU-UFSC					IOPEs	2026/01	98,38%	58,22%
	CLIENTE:	HU-UFSC					ORSE	2026/02	98,38%	58,22%
	UNIDADES:	1.0HU-UFSC					SCO	2026/03	98,38%	58,22%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 155.150,30					SETOP	2026/01 - Central COM DESONERAÇÃO	100,33%	61,06%
							SIURB	2026/01 COM DESONERAÇÃO	143,62%	98,72%
							SUDECAP	2026/01 COM DESONERAÇÃO	93,83%	-
							HU-UFSC	PROPRIA	98,38%	58,22%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 14.205,62	40,06 %	11,93 %	11,93 %	11,93 %	11,93 %	12,22 %	100,00 %
			R\$ 5.690,21	R\$ 1.694,91	R\$ 1.694,91	R\$ 1.694,91	R\$ 1.694,91	R\$ 1.735,77	R\$ 14.205,62
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 20.973,36	29,67 %	20,29 %	10,97 %	10,97 %	10,97 %	17,13 %	100,00 %
			R\$ 6.222,64	R\$ 4.256,22	R\$ 2.301,05	R\$ 2.301,05	R\$ 2.301,05	R\$ 3.591,35	R\$ 20.973,36
3	SERVIÇOS PARA TRABALHO EM ALTURA	R\$ 31.622,51		2,44 %	17,53 %	56,47 %	8,94 %	14,62 %	100,00 %
				R\$ 696,54	R\$ 6.156,51	R\$ 19.118,22	R\$ 3.091,85	R\$ 2.559,39	R\$ 31.622,51
4	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 88.348,81	30,06 %	38,90 %		9,31 %	10,87 %	10,86 %	100,00 %
			R\$ 26.556,66	R\$ 34.365,46		R\$ 8.228,02	R\$ 9.599,35	R\$ 9.599,32	R\$ 88.348,81
R\$ 155.150,30			R\$ 38.469,51	R\$ 41.013,13	R\$ 10.152,47	R\$ 31.342,20	R\$ 16.687,16	R\$ 17.485,83	R\$ 155.150,30
			R\$ 38.469,51	R\$ 79.482,64	R\$ 89.635,11	R\$ 120.977,31	R\$ 137.664,47	R\$ 155.150,30	